

UBND TỈNH TRÀ VINH  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH  
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 214/BC-BQL

Trà Vinh, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO**

V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp  
giữa năm 2023-HĐND tỉnh khóa X



Căn cứ Công văn số 2636/UBND-THNV ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023-HĐND tỉnh khóa X;

Căn cứ Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 18 Điều 1 Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BQL ngày 08/9/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải;

Căn cứ Hợp đồng số 02/2023/HĐ-TC ngày 09/01/2023 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh và Liên danh Công ty TNHH xây dựng Chấn Hưng - Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội về việc thi công gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình Đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải,

Căn cứ tình hình triển khai các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý xin báo cáo về việc kiến nghị của cử tri "Đề nghị giải trình, làm rõ việc công trình kè chắn sóng áp Bào sử dụng cát tại chỗ có đúng thiết kế hay không?" như sau:

Căn cứ Hồ sơ thiết kế cơ sở dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 và Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án do Viện kỹ thuật biển lập tháng 8/2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-BQL ngày 08/9/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án, phần khối lượng cát đắp vào thân kè (kể cả bù lún) sử dụng phần cát đào trong quá trình thi công phần móng công trình để đắp, tận dụng 60% đất tại chỗ (không tính tiền mua cát, chỉ tính công đào đắp tại chỗ), phần còn lại mua nơi khác đến để đắp, cụ thể theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt:

- **Cát đắp:** Cát đắp tại công trình một phần tận dụng cát đào thi công hố móng tại công trình và phần còn lại sử dụng cát mua từ nơi khác, cụ thể như sau:

+ **Cát tận dụng tại chỗ:** Tận dụng cát đào hố móng để đắp thân kè đến cao trình +2,00m, công tác đào đất hố móng chia làm 2 giai đoạn:

\* Giai đoạn 1: Đào hố móng để thi công lắp đặt ống buy, thả đá học vào ống buy. Phần cát đào hố móng một phần để phía bờ để đắp thân kè, phần còn lại để phía biển để làm đê bao thi công.

\* Giai đoạn 2: Sau khi thi công lắp đặt hoàn thiện ống buy, hố móng sẽ bị lấp hoàn trả lại hiện trạng do sóng biển. Tiếp tục đào hố móng để thi công phần mái kè, phần cát đào hố móng một phần để phía bờ để đắp thân kè, phần còn để phía biển để làm đê bao thi công.

+ **Cát mua:** Cát được mua tại các bãi vật liệu lân cận công trình và được vận chuyển đến công trình bằng ô tô hoặc phương tiện thủy.

Ban Quản lý dự án trân trọng báo cáo việc công trình kè chắn sóng áp Bào sử dụng cát tại chỗ là đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh được biết./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Thường trực MTTQ tỉnh (để b/c);
- GD, các PGD;
- Phòng: KT-TĐ;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

BAN NHÂN DÂN TỈNH  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
CÁC CÔNG TRÌNH  
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
TỈNH  
TRÀ VINH

*Nguyễn Văn Thành*